

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 01 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转中雨

气 温：21/25℃

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡视检查，要求施工人员雨后安装作业注意安全； 2. 编写监理月报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区安装支架斜梁、后背拉筋、光伏组件，施工人员 20 名； 2. 光伏区敷设 485 通讯电缆，施工人员 11 名； 3. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 王洪连 朱博文 陈林林）
其 他 事 项		上午中雨，下午零星小雨。
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 