

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 10 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多云

气 温: 22/29℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，光伏支架和组件的安装作业严格按照施工方案执行，检查结果符合设计和相关规范要求； 2. 交联聚乙烯绝缘带铠装聚乙烯护套阻燃 C 类电力电缆到场 2 车 8000 米，经监理工程师检验外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 主持召开监理例会，并形成会议纪要； 4. 编写设备材料开箱检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 8#9#方阵安装支架檩条、4#安装支架后背拉筋、6#8#方阵光伏组件，施工人员 29 名； 2. 光伏区 6#方阵敷设 1x4mm2 直流电缆，1#方阵安装电缆桥架，5#方阵焊接防雷接地装置，施工人员 11 名； 3. 焊接箱逆变一体机爬梯踏步，施工人员 4 名，电焊机 2 台； 4. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 刘高洪 严文超 王洪连 朱博文 陈林林）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 