

监理日志

日期：2024年 05月 11日

天气：多云转阴

星期：六

气温：23/29℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 光伏区施工现场巡视检查，光伏支架和组件的安装作业严格按照施工方案执行，检查结果符合设计和相关规范要求，二次倒运组件，叉车和板车操作人员证件齐全有效，机械设备运行正常； 2. 要求施工人员及时清理现场的垃圾及废料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 8#9#方阵安装支架檩条、4#安装支架后背拉筋、6#8#方阵光伏组件，施工人员 29 名； 2. 光伏区 6#方阵敷设 1x4mm ² 直流电缆，2#方阵安装电缆桥架，5#方阵焊接防雷接地装置，施工人员 11 名； 3. 焊接箱逆变一体机爬梯踏步，施工人员 3 名，电焊机 2 台； 4. 二次倒运光伏组件，清理现场垃圾及施工废料，施工人员 3 名，板车 1 辆，叉车 2 辆； 5. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 刘高洪 严文超 王洪连 朱博文 陈林林）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	