

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 12 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:阵 雨

气 温: 23/31℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，光伏支架和组件的安装作业严格按照施工方案执行，检查结果符合设计和相关规范要求； 2. 要求施工单位清理光伏区 B 地块四周杂草。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 9#方阵安装支架檩条、4#6#方阵安装光伏支架斜拉条、直拉条、檩条撑杆、水平支撑、8#方阵光伏组件，施工人员 29 名； 2. 光伏区 6#方阵敷设 1x4mm2 直流电缆，汇流箱接线，连接组件间 MC4 接头，2#方阵安装电缆桥架，焊接防雷接地装置，施工人员 11 名； 3. 焊接箱逆变一体机爬梯踏步，返锈处补漆，施工人员 3 名，电焊机 1 台； 4. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 王洪连 朱博文 严文超 刘高洪 陈林林）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 