

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 13 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:阵 雨

气 温: 22/29℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，光伏支架、组件和低压电气施工作业严格按照施工方案执行，检查结果符合设计和相关规范要求； 2. 下午暴雨黄色预警，要求施工人员把浮船靠岸固定到位。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 4#6#8#方阵安装支架斜拉条、直拉条、檩条撑杆、水平支撑、施工人员 4 组 17 人； 2. 光伏区 6#8#方阵光伏组件，施工人员 3 组 12 人； 3. 光伏区 6#方阵敷设 1x4mm2 直流电缆，4#方阵安装电缆桥架，2#方阵焊接防雷接地装置，施工人员 11 名； 4. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 王洪连 朱博文 严文超 刘高洪 陈林林）	
其 他 事 项		下午 3 点开始下雨，暴雨黄色预警。	
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	