

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 15 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：晴转多云

气 温：20/29℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，光伏支架、组件和低压电气施工作业严格按照施工方案执行，检查结果符合设计和相关规范要求； 2. 施工现场使用的叉车运行正常，操作人员持证上岗； 3. 要求施工单位报验施工过程检验批资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 6#8#方阵安装支架斜拉条、直拉条、檩条撑杆、水平支撑、施工人员 4 组 17 人； 2. 光伏区 8#方阵光伏组件，施工人员 3 组 12 人； 3. 光伏区内倒运组件，清理编织袋及废纸箱，施工人员 3 名，叉车 1 辆； 4. 光伏区 6#方阵敷设 1x4mm2 直流电缆，6#方阵安装电缆桥架，2#方阵焊接防雷接地装置，施工人员 11 名； 5. 施工项目部管理人员 5 名。（朱博文 王洪连 严文超 刘高洪 陈林林）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 