

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 18 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多云转阴

气 温: 21/27℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，光伏支架、组件和低压电气施工作业严格按照施工方案执行，检查结果符合设计和相关规范要求； 2. 施工现场使用的叉车和自卸吊运行正常，操作人员持证上岗； 3. 700mmx150mmx7m 热浸锌梯式电缆桥架到场 566 米，电缆桥架支架到场 150 套，电缆桥架连接片到场 170 片，经监理工程师查验，外观完好，漆膜厚度及壁厚符合要求，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用，并安全旁站卸车全过程； 4. 编写设备材料开箱检验记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区安装支架斜拉条、直拉条、檩条撑杆、水平支撑、光伏组件，施工人员 20 名； 2. 光伏区内倒运组件，清理编织袋及废纸箱，二次倒运电缆、吊浮船，施工人员 3 名，叉车 1 辆、自卸吊 1 辆； 3. 光伏区敷设 1x4mm2 直流电缆，安装电缆桥架，焊接防雷接地装置，施工人员 11 名； 4. 700mmx150mmx7m 热浸锌梯式电缆桥架到场 566 米，电缆桥架支架到场 150 套，电缆桥架连接片到场 170 片卸货，叉车 1 辆，施工人员 2 名； 5. 施工项目部管理人员 5 名。（朱博文 王洪连 严文超 刘高洪 陈林林）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟	
记录人：贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	