

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 02 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:阴
气 温: 20/25℃

监 理 工 作 情 况	光伏区施工现场巡视检查，光伏支架前后立柱断面存在返锈的现象，要求施工单位及时联系厂家到场处理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 8#方阵安装支架斜梁、6#8#方阵安装支架檩条、2#4#安装支架后背拉筋、6#方阵光伏组件，施工人员 29 名； 2. 光伏区 2#方阵敷设 1x4mm2 直流电缆，1#方阵焊接防雷接地装置，7#方阵敷设 485 通讯电缆电，施工人员 11 名； 3. 二次倒运光伏组件，施工人员 3 名，板车 1 辆，3.5 吨叉车 2 辆； 4. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 王洪连 朱博文 陈林林）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	