

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 20 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天气：阴转中雨

气温：21/25℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，光伏支架、组件和低压电气施工作业严格按照施工方案执行，检查结果符合设计和相关规范要求； 2. 施工现场使用的叉车运行正常，操作人员持证上岗； 3. 编写监理周报 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区安装支架斜拉条、直拉条、檩条撑杆、水平支撑、光伏组件，施工人员 29 名； 2. 光伏区敷设 2x300mm2 直流电缆，安装电缆桥架，焊接防雷接地装置，汇流箱接线，施工人员 17 名； 3. 光伏区内倒运组件清理废纸箱，3.5 吨叉车 1 辆，施工人员 3 名； 4. 施工项目部管理人员 5 名。（朱博文 王洪连 严文超 刘高洪 陈林林）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	