

# 监理日志


日期：2024年 05 月 22 日

天气：阴转小雨

星期：三

气温：23/28℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 光伏区施工现场巡视检查，光伏支架、组件和低压电气施工作业严格按照施工方案执行，检查结果符合设计和相关规范要求； 2. 施工现场使用的叉车和板车运行正常，操作人员持证上岗。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区安装支架斜拉条、直拉条、檩条撑杆、水平支撑、光伏组件，施工人员 21 名； 2. 光伏区敷设 2x300mm <sup>2</sup> 直流电缆，安装电缆桥架，焊接防雷接地装置，汇流箱接线，施工人员 16 名； 3. 二次倒运 TSM-660DEG21C. 20 单晶硅太阳能组件，板车 1 辆，3.5 吨叉车 2 辆，施工人员 3 名； 4. 施工项目部管理人员 6 名。（朱博文 王洪连 严文超 刘高洪 陈林林 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 