

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 24 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转大雨

气 温：23/26℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，光伏支架、组件和低压电气施工作业严格按照施工方案执行，检查结果符合设计和相关规范要求； 2. 施工现场使用的叉车运行正常，操作人员持证上岗。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 9#方阵安装支架斜拉条、直拉条、檩条撑杆、水平支撑、施工人员 2 组 8 人； 2. 光伏区 9#方阵安装单晶硅太阳能组件，施工人员 2 组 8 人； 3. 光伏区支架和组件安装自检消缺，安装驱鸟器，施工人员 6 名； 4. 光伏区敷设 2x300mm ² 直流电缆，安装电缆桥架，焊接防雷接地装置，汇流箱接线，施工人员 16 名； 5. 光伏区转运单晶硅太阳能组件和清理现场废纸箱、3.5 吨叉车 1 辆，施工人员 3 名； 6. 施工项目部管理人员 8 名。（章 俊 汪武 朱博文王洪连 严文超 刘高洪 陈林林 罗闰）
其 他 事 项		下午 1:00 开始下雨，中雨到大雨。
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 