

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 26 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴
气 温：24/28℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，光伏组件和低压电气施工作业严格按照施工方案执行，检查结果符合设计和相关规范要求； 2. 施工现场安全检查，安全文明施工正常可控； 3. 主持召开监理例会，并形成会议纪要。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 9#方阵安装单晶硅太阳能组件，施工人员 2 组 8 人； 2. 光伏区 9#方阵安装支架斜拉条、直拉条、檩条撑杆、水平支撑，施工人员 1 组 4 人； 3. 光伏区支架和组件安装自检消缺，施工人员 2 名； 4. 清理现场剩余支架及废纸箱等，3.5 吨叉车 1 辆，施工人员 6 名； 5. 光伏区敷设 2x300mm ² 直流电缆，安装电缆桥架，汇流箱接线，箱逆变一体机 2x300mm ² 电缆终端头制作，施工人员 16 名； 6. 施工项目部管理人员 9 名。（张小栋 章 俊 汪武 朱博文王洪连 严文超 刘高洪 陈林林 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 