

# 监理日志

日期：2024年 05月 27日

天气：阵 雨

星期：一

气温：25/29℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	光伏区施工现场巡视检查，要求施工人员在制作 2x300mm <sup>2</sup> 直流电缆终端头时做好防潮措施，安装终端头螺栓紧固到位划好力矩线。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 9#方阵安装支架斜拉条、直拉条、檩条撑杆、水平支撑，施工人员 1 组 4 人； 2. 对安装完成的支架和组件螺栓进行排查有无松动现象，自检消缺人员 10 人，清理现场剩余支架及废料，施工人员 4 名； 3. 光伏区敷设 2x300mm <sup>2</sup> 直流电缆，安装电缆桥架，汇流箱接线，箱逆变一体机 2x300mm <sup>2</sup> 电缆终端头制作，施工人员 16 名； 4. 施工项目部管理人员 9 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 王洪连 严文超 刘高洪 陈林林 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	