

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 28 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:阵 雨

气 温: 22/31℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，暴雨黄色预警天气，要求施工人员把浮船靠岸固定到位； 2. 审批 2 份材料报验资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区安装班组自检、整改消缺、清理现场垃圾，施工人员 20 名； 2. T5 箱逆变一体机 2x300mm2 电缆终端头制作，汇流箱接线、安装电缆桥 架、敷设 1x4mm2 直流电缆，施工人员 16 名； 3. 施工项目部管理人员 9 名。（张小栋 章 俊 汪武 朱博文王洪连 严文超 刘高洪 陈林林 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 