

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 03 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：20/28℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查； 2. 300x150 电缆桥架到场 2400 米，500x150 电缆桥架到场 56 米，600x150 电缆桥架到 场 344 米，经查验进场的电缆桥架外观完好，镀锌层厚度及壁厚符合要求，产品合格证 齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检验记录 1 份，旁站监理记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 8#方阵安装支架斜梁、6#方阵安装支架檩条、4#安装支架后背拉 筋、6#方阵光伏组件，施工人员 29 名； 2. 光伏区 2#方阵敷设 1x4mm2 直流电缆，1#方阵焊接防雷接地装置，1#方 阵安装电缆桥架，施工人员 12 名； 3. 300x150 电缆桥架 2400 米，500x150 电缆桥架 56 米，600x150 电缆桥架 344 米到场卸货，3.5 吨叉车 1 辆； 4. 二次倒运光伏组件，施工人员 3 名，板车 1 辆，3.5 吨叉车 2 辆； 5. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 王洪连 朱博文 陈林林）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	