

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 05 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：中雨转多云

气 温：22/29℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查； 2. 审批施工单位报验的资料 2 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 9#方阵安装支架斜梁、6#方阵安装支架檩条、2#安装支架后背拉筋、6#方阵光伏组件，施工人员 29 名； 2. 光伏区 4#方阵敷设 1x4mm2 直流电缆，5#方阵敷设 485 通讯电缆，1#方阵焊接防雷接地装置，1#方阵汇流箱内接线，施工人员 12 名； 3. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 王洪连 朱博文 陈林林）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 