

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 06 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：晴转多云

气 温：23/31℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，要求施工人员及时清理现场废纸箱和托盘，规范施工； 2. PV1-F-1X4mm2 光伏电缆到场 1 车 17 轴 68000 米，经监理工程师查验外观完好，出厂合格证及检测报告齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写 5 月份第一期监理周报 1 份，设备材料开箱检验记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 9#方阵安装支架斜梁、8#方阵安装支架檩条、4#安装支架后背拉筋、6#方阵光伏组件，施工人员 29 名； 2. 光伏区 4#方阵敷设 1x4mm2 直流电缆，5#方阵安装电缆桥架，1#方阵焊接防雷接地装置，1#方阵汇流箱内接线，施工人员 12 名； 3. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 王洪连 朱博文 陈林林）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 