

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 08 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:阵 雨

气 温: 20/30℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，光伏支架和组件的安装作业严格按照施工方案执行，检查结果符合设计和相关规范要求，特殊工种持证上岗，施工机械运行正常； 2. 审批太阳能光伏组件工程材料报审表 2 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 9#方阵安装支架斜梁、8#方阵安装支架檩条、4#安装支架后背拉筋、6#方阵光伏组件，施工人员 29 名； 2. 光伏区 4#方阵敷设 1x4mm2 直流电缆，6#方阵安装电缆桥架，1#方阵汇流箱内接线，施工人员 11 名； 3. 二次倒运光伏组件，施工人员 3 名，板车 1 辆，3.5 吨叉车 2 辆； 4. 焊接箱逆变一体机爬梯踏步，施工人员 4 名，电焊机 2 台； 5. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 刘高洪 严文超 王洪连 朱博文 陈林林）
其 他 事 项		下午 3 点开始下雨，暴雨黄色预警。
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 