

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 11 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阵 雨

气 温：24/27℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 C 地块巡视检查，要求施工人员打桩时控制好桩基标高及垂直度； 2. 光伏区 D 地块巡视检查，2X300mm2 电缆终端头制作时，要求施工人员做好防潮措施； 3. 2X300mm2 直流电缆到场卸货，监理人员验货并安全旁站卸车全过程； 4. 审批施工单位报验的资料 1 份，编写安全监理旁站记录 1 份，设备材料开箱检验记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 6#方阵焊接防雷接地装置，1#方阵汇流箱侧电缆终端头制作安装，4#方阵敷设 2X300mm2 电缆，施工人员 12 名； 2. 光伏区 C 地块桩基打桩作业，施工人员 5 名，25 吨吊车 1 辆； 3. 2X300mm2 直流电缆到场 2 车 19 盘卸货，施工人员 2 名，3.5 吨叉车 1 辆； 4. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 朱博文 刘高洪 严文超 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 