

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 12 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阵 雨

气 温：25/31℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 C 地块施工现场巡视检查，要求施工人员打桩时控制好桩基标高及垂直度； 2. 审批检验批资料 5 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 8#方阵焊接防雷接地装置，1#方阵汇流箱侧电缆终端头制作安装，4#方阵敷设 2X300mm2 电缆，施工人员 12 名, 3.5 吨叉车 1 辆； 2. 光伏区 C 地块光伏支架基础打桩作业，施工人员 5 名，25 吨吊车 1 辆，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘； 3. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 朱博文 刘高洪 严文超 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 