

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 13 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阵 雨

气 温：26/32℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 C、D 地块施工现场巡视检查； 2. 由中奕绿色建材科技（汕尾）有限公司生产的 PHC300AB 管桩到场 2 车 60 根 540 米，经监理工程师检验外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检验记录 1 份、平行检查记录 1 份、监理旁站记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 9#方阵焊接防雷接地装置，8#方阵焊接桩头横担，6#方阵敷设 2X300mm ² 电缆，施工人员 14 名，3.5 吨叉车 1 辆，小货车 1 辆； 2. 光伏区 C 地块光伏支架基础打桩作业，鱼塘田埂开挖，打桩设备移动到南侧鱼塘，施工人员 5 名，25 吨吊车 1 辆，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘，200 型挖机 1 辆； 3. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 朱博文 刘高洪 严文超）
其 他 事 项		暴雨橙色预警
本日现场监理人员		责振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 