

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 17 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阵 雨

气 温：25/32℃

监理工作情况	1. 光伏区 C 地块施工现场巡视检查，打桩设备运行正常，桩基定位及标高符合要求； 2. 由中奕绿色建材科技(汕尾)有限公司生产的 PHC300AB 管桩到场 4 车 120 根 1080 米，经监理工程师检验外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检验记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全旁站监理记录 1 份、编写监理周报 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 9#方阵焊接防雷接地装置，组串间 MC4 接头连接，8#方阵敷设 2X300mm2 电缆，施工人员 12 名,3.5 吨叉车 1 辆，小货车 1 辆； 2. 光伏区 C 地块光伏支架基础打桩作业，施工人员 5 名，安全员 1 名，25 吨吊车 1 辆，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘； 3. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 汪武 王洪连 朱博文 罗闰严文超 ）
其他事项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 