

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 22 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：27/34℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 C 地块施工现场巡视检查，打桩设备和吊车运行正常，特殊工种持证上岗，打桩质量符合规范要求； 2. 由中奕绿色建材科技(汕尾)有限公司生产的 PHC300AB 管桩到场 4 车 120 根 1080 米，经监理工程师检验外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用，并安全旁站卸货全过程； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检验记录 2 份、旁站监理记录 1 份、安全旁站监理记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 8#方阵焊接桩头横担，施工人员 2 名； 2. 光伏区 D 地块 2#方阵汇流箱侧 2x300mm2 电缆终端头制作安装，1x4mm2 直流电缆接线，8#方阵敷设 485 通讯电缆，施工人员 12 名,小货车 1 辆； 3. 光伏区 C 地块打桩作业，施工人员 5 名，安全员 1 名，25 吨吊车 1 辆，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘； 4. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 王洪连 陈林林 罗闰）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	