

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 23 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阵 雨

气 温：26/32℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 C 地块施工现场巡视检查，打桩设备和吊车运行正常，特殊工种持证上岗，打桩质量符合规范要求； 2. 光伏区 D 地块低压电气施工，特殊工种持证上岗，电缆终端头制作安装符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 8#方阵焊接桩头横担，施工人员 2 名； 2. 光伏区 D 地块 2#方阵汇流箱侧 2x300mm2 电缆终端头制作安装，敷设 485 通讯电缆，电缆桥架内防火阻燃段安装防火包，刷防火涂料，直流电缆绑扎固定，施工人员 12 名，小货车 1 辆； 3. 光伏区 C 地块打桩作业，施工人员 5 名，安全员 1 名，25 吨吊车 1 辆，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘； 4. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 王洪连 陈林林 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 