

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 24 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阵 雨

气 温：26/33℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 C 地块施工现场巡视检查，打桩设备和吊车运行正常，特殊工种持证上岗，打桩质量符合规范要求； 2. 高温黄色预警，要求施工单位错过高温时段施工，备足防暑降温物品。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 9#方阵焊接桩头横担，施工人员 4 名； 2. 光伏区 D 地块 4#方阵汇流箱侧 2x300mm2 电缆终端头制作安装，3#方阵电缆桥架内防火阻燃段安装防火包，刷防火涂料，直流电缆绑扎固定，8#方阵汇流箱侧接线，施工人员 12 名，小货车 1 辆； 3. 光伏区 C 地块打桩作业，施工人员 5 名，安全员 1 名，25 吨吊车 1 辆，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘； 4. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 王洪连 陈林林 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 