

监理日志


日期：2024年 06月 25日

天气：阵 雨

星期：二

气温：26/32℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 光伏区 C 地块施工现场巡视检查，打桩设备和吊车运行正常，特殊工种持证上岗，打桩质量符合规范要求； 2. 集电线路施工方案审批不合格，已经要求施工单位重新编写再次报验。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 9#方阵焊接桩头横担，施工人员 4 名； 2. 光伏区 D 地块 4#方阵汇流箱侧 2x300mm ² 电缆终端头制作安装，4#方阵电缆桥架内防火阻燃段安装防火包，刷防火涂料，直流电缆绑扎固定，防雷接地装置焊口防腐，8#方阵汇流箱侧接线，施工人员 12 名，小货车 1 辆； 3. 光伏区 C 地块打桩作业，施工人员 5 名，安全员 1 名，25 吨吊车 1 辆，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘； 4. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 章俊 刘高洪王洪连 陈林林 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 