

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 27 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转阴

气 温：26/35℃

监 理 工 作 情 况	光伏区 D 地块 1#2#3#方阵电气施工分项工程预验收，个别防雷接地装置焊口存在返锈的现象，个别汇流箱与波纹管处防火封堵不合格，箱逆变一体机与钢平台接地装置未安装，接地环网未焊接。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 6#方阵焊接桩头横担，施工人员 2 名； 2. 光伏区 D 地块 6#方阵汇流箱侧 485 通讯线接线，2#6#方阵电缆桥架内防火阻燃段安装防火包，刷防火涂料，直流电缆绑扎固定，2#方阵防雷接地装置焊口防腐，施工人员 12 名,小货车 1 辆； 3. 光伏区 C 地块打桩设备拆除，施工人员 5 名，安全员 1 名，25 吨吊车 1 辆； 4. 光伏区 D 地块至光伏区 C 地块集电线路 329 米段顶管施工作业，ZT-40 型非开挖铺管钻机 1 台，60 型挖机 1 台，小货车 1 辆，施工人员 5 名。 5. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 刘高洪 王洪连 陈林林 罗闰）
其 他 事 项		高温黄色预警
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 