

# 监理日志

日期：2024年 06 月 28 日

天气：多云

星期：五

气温：26/35℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	防雷接地装置 50mmx5mm 热镀锌扁钢到场，经监理工程师实测镀锌层厚度符合设计要求，壁厚满足设计要求，要求施工单位报验其材质单及出厂合格证，审批合格后方可使用。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 6#方阵焊接桩头横担，施工人员 2 名； 2. 光伏区 D 地块 6#方阵汇流箱侧 485 通讯线接线，2x300mm <sup>2</sup> 直流电缆终端头制作安装，仓库内镀锌扁钢刷黄绿油漆，施工人员 12 名，小货车 1 辆； 3. 光伏区 D 地块至光伏区 C 地块集电线路 329 米段顶管施工作业，ZT-40 型非开挖铺管钻机 1 台，60 型挖机 1 台，小货车 1 辆，施工人员 5 名。 4. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 刘高洪 王洪连 陈林林 罗闰）
其他事项	高温黄色预警	
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	