

监理日志

日期：2024年 06 月 29 日

天气：阵雨

星期：六

气温：26/33℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. MPP 高压电力电缆护套管到场，经监理工程师查验外观完好，管壁厚度实测符合要求，产品出厂合格证及检测报告齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；</p> <p>2. MPP 高压电力电缆护套管熔接，个别施工人员未佩戴安全帽，管材堆放在防洪道路上，影响车辆正常通行，要求施工单位进行整改。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	<p>1. 光伏区 D 地块 6#方阵焊接桩头横担，施工人员 2 名；</p> <p>2. 光伏区 D 地块 9#方阵汇流箱侧 2x300mm² 直流电缆终端头制作安装，1x4mm² 电缆接线，焊接防雷接地装置，施工人员 12 名，小货车 1 辆；</p> <p>3. 光伏区 D 地块至光伏区 C 地块集电线路 329 米段顶管施工作业，MPP 高压电力电缆护套管熔接，ZT-40 型非开挖铺管钻机 1 台，60 型挖机 1 台，热熔机 2 台，发电机 1 台，小货车 1 辆，施工人员 5 名。</p> <p>4. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 朱博文 陈林林 罗闰）</p>
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	