

监理日志

日期：2024年 06 月 03 日

天气：阴转阵雨

星期：一

气温：22/27℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	光伏区施工现场巡视检查，打桩船组装未对施工人员做安全技术交底，已要求施工班组立即进行交底，交底后方可进行安装作业。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. T2 箱逆变一体机 2x300mm ² 电缆终端头制作，施工人员 2 名； 2. 9#方阵敷设 1x4mm ² 直流电缆，施工人员 3 名； 3. 8#方阵安装电缆桥架，施工人员 2 名； 4. 6#方阵汇流箱接线，施工人员 1 名； 5. 4#方阵电缆桥架整改，施工人员 2 名； 6. 光伏 C 区打桩船安装，25 吨吊车一辆，施工人员 4 名。 7. 道路维修、钢板倒运，挖机一台、板车一辆，施工人员 2 名。 8. 施工项目部管理人员 4 名。（王洪连 严文超 刘高洪 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	