

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 30 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转大雨

气 温：25/32℃

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡视检查，光伏区 D 地块至光伏区 C 地块集电线路 329 米段 MPP 高压电力电缆护套管熔接质量符合规范要求，机械设备运行正常； 2. 编写监理周报 1 份，监理月报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 6#方阵焊接桩头横担，施工人员 2 名； 2. 光伏区 D 地块 9#方阵汇流箱侧 2x300mm2 直流电缆终端头制作安装，1x4mm2 直流电缆接线，485 通讯电缆接线，6#方阵焊接防雷接地装置，电缆桥架内防火阻燃段施工，直流电缆绑扎固定，施工人员 12 名； 3. 光伏区 D 地块至光伏区 C 地块集电线路 329 米段 MPP 高压电力电缆护套管熔接，热熔机 2 台，发电机 1 台，小货车 1 辆，施工人员 5 名。 4. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 朱博文 陈林林 罗闰）
其 他 事 项	暴雨黄色预警	
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 