

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 07 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转阵雨

气 温：23/27℃

监 理 工 作 情 况	光伏区施工现场巡视检查，桩头横担焊接班组有一名施工人员未穿救生衣、未佩戴安全帽，已进行批评教育。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. T2 箱逆变一体机 2x300mm2 电缆终端头制作、3#方阵汇流箱侧 2*300 电 缆终端头制作，施工人员 2 名； 2. 9#方阵安装电缆桥架，施工人员 4 名，消缺人员 2 名 3. 8#方阵汇流箱接线，施工人员 1 名； 4. 7#方阵桥架盖板，施工人员 2 名； 5. 光伏 C 区塘埂开挖，挖机一台，施工人员 2 名。 6. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 王洪连 刘高洪 严文超 ）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	