

监理日志

日期：2024年06月09日

天气：中雨转多云

星期：日

气温：24/27℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	光伏区施工现场巡视检查，未发现违章行为和安全隐患。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 3#方阵汇流箱侧 2*300 电缆终端头制作，施工人员 2 名； 2. 4#方阵接地装置安装，施工人员 2 名，焊机一台； 3. 6#方阵汇流箱接线，施工人员 1 名； 4. 5#方阵桥架盖板，施工人员 4 名； 5. 2#方阵 485 线敷设，施工人员 2 名； 6. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 朱博文 刘高洪 严文超）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	