

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 02 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阵 雨

气 温：26/32℃

监 理 工 作 情 况	光伏区 D 地块至光伏区 C 地块 329 米段集电线路 MPP160（4 根）高压电力电缆护套管拖拉作业，监理人员全程跟踪旁站，施工机械运行正常，特殊工种持证上岗，施工质量符合规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 6#方阵桩头横担焊接作业，施工人员 2 名，电焊机 2 台； 2. 光伏区 D 地块 T8 箱逆变一体机 2x300mm2 直流电缆终端头制作安装，6#方阵焊接防雷接地装置，8#方阵电缆桥架内防火阻燃段施工，直流电缆绑扎固定，施工人员 10 名； 3. 光伏区 D 地块至光伏区 C 地块集电线路 329 米段 MPP160（4 根）高压电力电缆护套管拖拉作业，ZT-40 型非开挖铺管钻机 1 台，60 型挖机 1 台，小货车 1 辆，施工人员 5 名。 4. 施工项目部管理人员 9 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 王洪连 刘高洪 严文超 陈林林 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		责振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 