

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 06 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：雷阵雨

气 温：26/33℃

监 理 工 作 情 况	光伏区 C 地块至光伏区 B 地块 447 米段集电线路 MPP110 护套管热熔连接作业，施工机械运行正常，特殊工种持证上岗，施工质量符合规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 8#方阵桩头横担焊接作业，施工人员 4 名，电焊机 2 台； 2. 光伏区 D 地块 T6 箱逆变一体机 2x300mm2 直流电缆绝缘测试，8#方阵焊接防雷接地装置，9#方阵电缆桥架内防火阻燃段施工，直流电缆绑扎固定，施工人员 10 名； 3. 光伏区 C 地块至光伏区 B 地块 447 米段集电线路 MPP110 护套管热熔连接，热熔机 2 台，发电机 1 台，ZT-40 型非开挖铺管钻机 1 台，60 型挖机 1 台，小货车 1 辆，施工人员 5 名； 4. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 刘高洪 严文超 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 