

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 07 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：26/34℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块施工现场巡视检查，高温黄色预警，要求施工单位错过高温时段施工，备足防暑降温的物品； 2. 编写监理周报 1 份，审批施工资料 2 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 6#8#方阵桩头横担焊接作业，施工人员 4 名，电焊机 2 台； 2. 光伏区 D 地块 T2 箱逆变一体机 2x300mm2 直流电缆绝缘测试，9#方阵焊接防雷接地装置，7#方阵防腐消缺整改，施工人员 14 名； 3. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 刘高洪 严文超 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 