

监理日志

日期：2024年 07月 09日

天气：阵 雨

星期：二

气温：25/34℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	光伏区施工现场巡视检查，防雷接地焊接质量不合格，已经要求施工人员进行整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 4#方阵桩头横担焊接作业，施工人员 4 名，电焊机 2 台； 2. 光伏区 D 地块 T7 箱逆变一体机 2x300mm ² 直流电缆绝缘测试，4#方阵焊接防雷接地装置，3#方阵防腐消缺整改，施工人员 14 名； 3. 光伏区 C 地块至光伏区 B 地块集电线路 447 米段 MPP 高压电力电缆护套管熔接，热熔机 2 台，发电机 1 台，小货车 1 辆，施工人员 5 名。 4. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 刘高洪 严文超 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	