

# 监理日志

日期：2024年 07月 10日

天气：多云

星期：三

气温：25/33℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 光伏区 D 地块 T9T10 箱逆变一体机过路段电缆沟开挖，2x300mm<sup>2</sup> 直流电缆敷设，防雷接地焊接，监理人员全程旁站，电缆沟深度和宽度符合要求，施工机械证件齐全有效，特殊工种持证上岗，隐蔽工程验收合格；</p> <p>2. 光伏区 C 地块至光伏区 B 地块集电线路 447 米段 MPP160x4 根+MPP110x2 根高压电力电缆护套拖拉作业，施工机械运行正常，特殊工种持证上岗，施工质量符合要求；</p> <p>3. 下发监理工作联系单 1 份。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	<p>1. 光伏区 D 地块 2#4#方阵桩头横担焊接作业，施工人员 4 名，电焊机 2 台；</p> <p>2. 光伏区 D 地块 T9T10 箱逆变一体机过路段 2x300mm<sup>2</sup> 直流电缆敷设，60 型挖机 1 辆，施工人员 10 名；</p> <p>3. 光伏区 C 地块至光伏区 B 地块集电线路 447 米段 MPP160x4 根+MPP110x2 根高压电力电缆护套管拖拉作业，ZT-40 型非开挖铺管钻机 1 台，60 型挖机 1 台，小货车 1 辆，施工人员 5 名；</p> <p>4. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 刘高洪 严文超 罗闰）</p>
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	