

监理日志

日期：2024年 07月 12日

天气：雷阵雨

星期：五

气温：25/32℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 光伏区 C 地块至光伏区 B 地块集电线路 MPP160x3 根护套管拖拉作业，机械设备运行正常，操作人员持证施工，施工工艺和质量符合设计要求；</p> <p>2. 光伏区 C 地块支架基础补桩作业，监理人员现场巡查，补桩机械运行正常，特殊工种持证上岗，打桩质量符合规范要求。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	<p>1. 光伏区 D 地块 4#方阵桩头横担焊接作业，施工人员 4 名，电焊机 2 台；</p> <p>2. 光伏区 D 地块过路段制作安装电缆桥架，2#方阵桩头防腐整改消缺，箱逆变一体机钢平台接地环网焊接，施工人员 16 名；</p> <p>3. 光伏区 C 地块至光伏区 B 地块集电线路 447 米段 MPP160x3 根高压电力电缆护套管拖拉作业，ZT-40 型非开挖铺管钻机 1 台，60 型挖机 1 台，小货车 1 辆，施工人员 5 名；</p> <p>4. 光伏区 C 地块支架基础补桩作业，补桩机 1 台，施工人员 3 名；</p> <p>5. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 刘高洪 严文超 罗闰 陈林林）</p>
其他事项		
本日现场监理人员	责振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	