

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 13 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：25/34℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 C 地块支架基础补桩作业，监理人员现场巡查，补桩机械运行正常，特殊工种持证上岗，打桩质量符合规范要求； 2. 光伏区 D 地块巡视检查，T9 箱逆变一体机电缆桥架安装不合格，电缆敷设不合格，已经要求施工人员进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 2#4#方阵桩头横担焊接作业，施工人员 4 名，电焊机 2 台； 2. 光伏区 D 地块 9#方阵电缆桥架整改，2#方阵桩头防腐整改消缺，箱逆变一体机钢平台接地环网焊接，施工人员 16 名； 3. 光伏区 C 地块支架基础补桩作业，补桩机 1 台，施工人员 3 名； 4. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 刘高洪 严文超 罗闰 陈林林）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 