

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 14 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：26/34℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 C 地块支架基础补桩作业，监理人员现场巡查，补桩机械运行正常，特殊工种持证上岗，打桩质量符合规范要求； 2. 由中奕绿色建材科技（汕尾）有限公司生产的 PHC-300AB-70-9m 管桩到场 3 车 85 根，经监理工程师查验外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、安全旁站监理记录 1 份、旁站监理记录 1 份、平行检验记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 2#4#方阵桩头横担焊接作业，施工人员 2 名，电焊机 1 台； 2. 光伏区 D 地块 7#8#方阵电缆桥架整改，2#方阵桩头防腐整改消缺，箱逆变一体机钢平台接地环网焊接，施工人员 16 名； 3. 光伏区 C 地块支架基础补桩作业，补桩机 1 台，施工人员 3 名； 4. PHC-300AB-70-9m 管桩到场 3 车 85 根，施工人员 2 名，25 吨吊车 1 辆； 5. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 刘高洪 严文超 罗闰 陈林林）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人： 贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王洪伟	