

# 监理日志

日期：2024年 07月 18日

天气：多云

星期：四

气温：26/33℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 光伏区 D 地块施工现场巡视检查； 2. 集电线路电缆桥架管桩到场，监理人员验货外观完好，质量符合要求，全程安全旁站卸车，吊车运行正常，特殊工种持证上岗。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块桩头防腐整改消缺、逆变一体机钢平台接地环网焊接、横担焊接部位防腐处理，施工人员 8 名； 2. 箱逆变一体机管桩和集电线路电缆桥架管桩到场卸货，施工人员 2 名，25 吨吊车 1 辆； 3. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 刘高洪 严文超 陈林林）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	