

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 23 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：27/35℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 C 地块施工现场巡视检查，光伏支架桩基桩头除锈完成 225 根，验收合格同意进行下一道工序； 2. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架桩基打桩作业，打桩设备运行正常，特殊工种持证上岗，桩基质量符合要求； 3. 参加升压站图纸会审。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架桩基打桩作业，施工人员 3 名，安全员 1 名，打桩机 1 辆，轮式挖机 1 辆； 2. 光伏区 B 地块北侧围栏基础浇筑混凝土，施工人员 3 名； 3. 光伏区 D 地块横担焊接、防腐、整改消缺，施工人员 8 名； 4. 光伏区 C 地块支架桩基桩头除锈刷底漆，组装抱箍，施工人员 14 名； 5. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章 俊 王洪连 朱博文 刘高洪 严文超 陈林林）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	