

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 25 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天气：多云转阴

气温：26/35℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 C 地块施工现场巡视检查，高温黄色预警，要求施工人员做好防暑降温措施，错过高温时段施工，备足防暑降温物品； 2. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架桩基承载力检测，监理人员全程跟踪旁站，检测结果符合设计要求； 3. 下发监理通知单 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 地块北侧安装围栏，基础 C25 混凝土浇筑，施工人员 5 名； 2. 光伏区 D 地块防腐整改消缺，施工人员 4 名； 3. 光伏区 C 地块支架桩基桩头除锈刷底漆和面漆，组装安装支架抱箍前后立柱，转运光伏支架，自卸吊 1 辆，施工人员 12 名，管理人员 2 名； 4. 施工项目部管理人员 9 名。（张小栋 章俊 王洪连 朱博文 刘高洪 严文超 陈林林 汪武 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 