

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 30 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转小雨

气 温：24/30℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，雨后路滑，要求施工人员注意施工安全； 2. 编写监理月报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块桩头防腐消缺，施工人员 2 名； 2. 光伏区 C 地块支架桩基桩头刷面漆、安装光伏支架抱箍、前后立柱、斜梁，施工人员 6 名，安全员 1 名，现场管理人员 2 名，小货车 1 辆； 3. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 王洪连 刘高洪 陈林林 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 