

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 10 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天气：多云

气温：27/35℃

监 理 工 作 情 况	光伏区施工现场巡视检查，D 区西侧围栏基础开挖完成 30 个，经监理工程师实测基础深度及直径符合设计要求，同意安装围栏，基础浇筑混凝土。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 C 地块防雷接地装置焊接，电缆桥架抱箍安装，施工人员 4 名； 2. 光伏区 C 地块安装光伏支架抱箍、前后立柱、斜梁，组件安装，施工人员 12 名，安全员 1 名，现场管理人员 2 名，小货车 1 辆； 3. 光伏区 B 地块西侧围栏基础浇筑混凝土，光伏区 D 地块西侧围栏基础引孔，施工人员 4 名； 4. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 王洪连 陈林 林 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 