

# 监理日志

日期：2024年 08 月 12 日

天气：多云

星期：一

气温：25/34℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站地块液压静力压桩机到场卸货、组装，监理工程师全程安全旁站，吊车设备运行正常，特殊工种持证上岗； 2. 光伏区 C 地块箱逆变一体机钢平台制作，对接方管时没有进行坡口处理，已经要求施工人员整改； 3. 编写监理周报 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 C 地块敷设 1x4mm <sup>2</sup> 直流电缆，施工人员 4 名； 2. 光伏区 C 地块安装光伏支架斜梁、组件安装，施工人员 12 名，安全员 1 名，现场管理人员 2 名，小货车 1 辆； 3. 光伏区 C 地块焊接箱逆变一体机钢平台，施工人员 5 名； 4. 光伏区 D 地块围栏安装，基础混凝土浇筑，施工人员 4 名； 5. 倒运光伏组件到光伏区 C 地块，3.5 吨叉车 2 辆，板车 1 辆； 6. 升压站地块液压静力压桩机到场组装，施工人员 5 名，80 吨吊车 1 辆； 7. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 汪武 朱博文 王洪连 陈林林 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	