

监理日志

日期：2024年 08月 13日

天气：阵雨

星期：二

气温：26/32℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 由中奕绿色建材科技（汕尾）有限公司生产的 PHC500AB 管桩到场 2 车 25 根，经监理工程师检验外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用，并安全旁站卸货全过程；</p> <p>2. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检验记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全旁站监理记录 1 份。；</p> <p>3. 静压桩施工人员安全技术交底。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	<p>1. 光伏区 C 地块敷设 1x4mm² 直流电缆，施工人员 4 名；</p> <p>2. 光伏区 C 地块安装光伏支架檩条、背拉筋、组件安装，施工人员 12 名，安全员 1 名，现场管理人员 2 名，小货车 1 辆；</p> <p>3. 光伏区 D 地块围栏安装，基础混凝土浇筑，施工人员 4 名；</p> <p>4. 升压站地块液压静力压桩机到场组装调试，施工人员 5 名；</p> <p>5. 升压站地块水泥土搅拌桩设备安装调试，施工人员 1 名；</p> <p>6. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 王洪连 陈林林 罗闰）</p>
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	