

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 16 日  
星期：五  
项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转小雨  
气 温：25/33℃

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                                                               | 1. 由中奕绿色建材科技（汕尾）有限公司生产的 PHC500AB 管桩到场 6 车 585 米，经监理工程师检验外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用，并安全旁站卸货全过程；<br>2. 光伏组件到场 1 车 562 块，经监理工程师检验外包装完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用，并安全旁站卸货全过程；<br>3. 编写设备材料开箱检查记录 2 份、平行检验记录 2 份、旁站监理记录 2 份、安全旁站监理记录 2 份。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况                                                                         | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                          | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司                                                                                                                                                                                                                         | 1. 光伏区 C 地块焊接防雷接地装置，安装电缆桥架抱箍，施工人员 4 名；<br>2. 光伏区 C 地块安装光伏支架斜拉条、直拉条、檩条撑杆、水平支撑，施工人员 4 名，安装光伏组件，施工人员 8 名，安全员 1 名，现场管理人员 2 名，小货车 1 辆；<br>3. 升压站配电房地基工程静压桩施工作业，施工人员 5 名，安全员 1 名，施工员 2 名，200 型挖机 1 辆；<br>4. 组件到场 1 车卸货转运至光伏区 C 地块，板车 1 辆，3.5 吨叉车 1 辆；<br>5. 升压站 PHC500 管桩到场 6 车 585 米卸货，50 吨吊车 1 辆，施工员 2 名；<br>6. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 王洪连 陈林林 罗闰） |
| 其<br>他<br>事<br>项                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 本日现场监理人员                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              | 贲振军 王洪伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 记录人：  |                                                                                                                                                                                                                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                      |