

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 26 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：25/33℃

监 理 工 作 情 况	光伏区 C 地块巡视检查，电缆桥架安装规范合格、防雷接地焊接防腐合格，电焊工持证上岗，电气安装人员人证合一。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 C 地块焊接桩头横担，刷底漆防腐，1x4mm2 直流电缆接线，施工人员 3 名，光伏支架背拉筋加固消缺，施工人员 4 名； 2. 升压站地块安装临时照明灯具，敷设电缆，施工人员 2 名； 3. 升压站储能区域基础桩施工作业，施工人员 5 名，安全员 1 名，施工员 2 名，200 型挖机 1 辆； 4. 升压站电缆沟水泥土搅拌桩施工作业，施工人员 2 名； 5. 施工项目部管理人员 5 名。（汪武 朱博文 王洪连 罗闰 陈林林）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		賁振军 王洪伟
记录人：賁振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟